

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH
THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 26/4/2019**

(Kèm theo Công văn số 669 /SNN- TL ngày 26/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UBND -NLN ngày 08/3/2019	Văn bản số 420/UBND -NLN ngày 05/4/2019	Văn bản số 624/UBND -KT ngày 04/4/2019	Văn bản số 481/UBND -KT ngày 05/4/2019	Văn bản số 212/UBND -NLN ngày 08/3/2019	Văn bản số 266/UBND -NLN ngày 23/4/2019	Văn bản số 127/UBND -NLN ngày 11/3/2019
3	Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	83,60	23,16	5,61	0,20		43,00		11,64
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	30,40	28,24	9,20	6,53	-	72,89	-	96,98
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	km	15,68	8,22	5,61	0,20	-	0,21	-	1,44
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kê	km	1,74	0,52				0,35		0,88
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	0,6	0,6	-	-	-	0,6	-	7,3
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	km	1,4	0,5	-	-	-	-	-	0,9

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/2019	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/2019		QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/2019	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/2018	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2019	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/2019
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành		Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	2.130,9	1.453,9	677,0					
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	tấn	1.453,9	1.453,9	-	-	-	-	-	-
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	-							
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	cái	-							
6	Đã thi công hoàn thành	km	12,77	6,13	6,64					
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	11,82	6,13	33,20	-	-	-	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	km	9,87	6,13	3,74	-	-	-	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	26	1	12	17	3	1
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Sở Xây dựng đã hoàn thiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa, dự kiến bắt đầu cung ứng cho các xã trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 02/5/2019						