

Số: 152/BC-SNN

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

**Tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND
ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND giao năm 2019
đến hết ngày 08/5/2019**

Căn cứ giấy mời số 92/MH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc mời họp.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch tỉnh giao năm 2019 đến hết ngày 08/5/2019 như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về kiên cố hóa kênh mương

- *Kế hoạch:* Kiên cố hóa kênh mương 275km kênh mương bằng bê tông đúc sẵn với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 193,237 tỷ đồng.

- *Kết quả lựa chọn nhà thầu:* Đến ngày 13/3/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH và Đầu tư xây dựng Thành Hưng 02 gói thầu mua sắm cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn để kiên cố hóa 275km kênh mương với tổng giá trị 193,189 tỷ đồng.

- *Kết quả cung ứng và thi công, lắp đặt:*

+ Tiến độ cung ứng cầu kiện: Đến hết ngày 08/5/2019 đã cung ứng được 104,729km/ 275km, đạt 38,1% kế hoạch tỉnh giao; Tăng 65,179km so với kỳ báo cáo trước ngày 08/4/2019.

+ Tiến độ thi công, lắp đặt: Đã hoàn thành thi công lắp đặt 10,86km/ 275 km kênh mương bằng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn, đạt 3,9% kế hoạch tỉnh giao; Tăng 10,658km so với kỳ báo cáo trước ngày 08/4/2019.

- *Kết quả giao vốn:*

+ Đã cấp: 128,2/193,237 tỷ đồng, đạt 66,34% kế hoạch (Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 giao 85.000 triệu đồng; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 giao 43.200 triệu đồng).

+ Giải ngân: Đã hoàn thành giải ngân 95.000 triệu đồng/128.200 triệu đồng, đạt 75,88 % kế hoạch vốn được giao. Dự kiến sẽ giải ngân hết số kinh phí còn lại 33.200 triệu đồng trong tháng 5/2019 (sau khi đã thu hồi kinh phí tạm ứng theo quy định).

+ Kinh phí còn thiếu để thực hiện kế hoạch năm 2019 là: 64.989,003 triệu đồng.

2. Bê tông hóa đường giao thông nội đồng

- *Kế hoạch*: Bê tông hóa 111,0km đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 33,23 tỷ đồng.

- *Kết quả lựa chọn nhà thầu*: Hiện nay các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng, ống cống. Các huyện còn lại: Na Hang, Lâm Bình đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng, ống cống theo quy định.

- *Kết quả thực hiện*:

+ Về tiến độ cung ứng xi măng, ống cống: Đã cung ứng 5.514,2 tấn xi măng; 80 ống cống. Tăng 5.514,2 tấn xi măng và 80 ống cống so với kỳ trước báo cáo trước ngày 08/4/2019.

+ Về tiến độ thi công: Toàn tỉnh đã thi công hoàn thành 25,35 km/111km đường, đạt 23,5% kế hoạch. Tăng 25,35km so với kỳ trước báo cáo trước ngày 08/4/2019.

- *Kết quả giao vốn*: Đã cấp 17,91 tỷ / 33,33 tỷ đồng, đạt 53,74% kế hoạch.

3. Xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên

- *Kế hoạch*: Xây dựng 71 nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố với tổng kinh phí hỗ trợ 19,0 tỷ đồng. Bao gồm: 60 nhà văn hóa thôn, bản với kinh phí hỗ trợ 16,8 tỷ đồng và 11 nhà tổ nhân dân với kinh phí hỗ trợ 2,2 tỷ đồng.

- *Kết quả lựa chọn nhà thầu*: Đến ngày 30/4/2019, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH và Đầu tư xây dựng Thành Hưng.

- *Tiến độ cấp vốn và giải ngân*:

+ Đã cấp: 16,8/16,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản.

+ Giải ngân: Hoàn thành giải ngân 8,4/16,8 tỷ đồng, đạt 50% tổng vốn hỗ trợ đã giao để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản.

(Chi tiết có biểu đính kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kế hoạch cung ứng, tiếp nhận

1.1- Kế hoạch cung ứng: Thực hiện Thông báo số 20/TB-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND các huyện/ thành phố xây dựng kế hoạch cung ứng cầu kiện kênh và cầu kiện nhà văn hoá đến các xã/ phường/ thị trấn trên địa bàn tỉnh để tổ

chức triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện (Kế hoạch số 32/KH-SNN ngày 13/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 245/KH-SXD ngày 28/3/2019 của Sở Xây dựng). Riêng kế hoạch cung ứng chi tiết xi măng, ống cống theo tháng thì UBND các huyện tự lập kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

1.2- Kế hoạch tiếp nhận

- Kế hoạch tiếp nhận cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn

+ UBND các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tiếp nhận cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn chi tiết, cụ thể tới từng tuyến kênh gửi Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với đơn vị cung ứng thực hiện cung ứng cầu kiện cho các xã/ phường/ thị trấn theo kế hoạch đăng ký;

+ UBND huyện Yên Sơn và Hàm Yên mới có kế hoạch tiếp nhận cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn chi tiết đợt 1 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (Yên Sơn 58,0km/61,0km, đạt 95,08 kế hoạch UBND tỉnh giao; Hàm Yên 30,306km/42km, đạt 71,16% kế hoạch UBND tỉnh giao).

+ Riêng kế hoạch tiếp nhận cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn đợt 1 (năm 2019) của UBND huyện Na Hang tại văn bản số 266/UBND-NLN ngày 23/4/2019 chưa đảm bảo yêu cầu (thiếu tên công trình thủy lợi có tuyến kênh kiên cố, thiếu vị trí tuyến kênh cần kiên cố và diện tích phục vụ tưới của từng tuyến kênh; tuyến kênh Nà Lôm thôn Phia Chang xã Sơn Phú đăng ký tiếp nhận cầu kiện góc ngoặt 90 độ chưa hợp lý...), nên Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị UBND huyện Na Hang kiểm tra, rà soát, bổ sung thông tin và số liệu đăng ký tiếp nhận để Sở Nông nghiệp và PTNT làm cơ sở cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn theo quy định.

- Kế hoạch tiếp nhận cầu kiện nhà văn hóa thôn, bản: UBND các huyện/ thành phố đã có kế hoạch tiếp nhận cầu kiện nhà văn hóa chi tiết, cụ thể tới từng thôn/ bản gửi Sở Xây dựng.

2. Tiến độ thực hiện

- Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn, nhà văn hóa thôn, bản: Nhìn chung đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Tiến độ thi công: Tiến độ thi công, lắp đặt kênh mương và bê tông hóa đường giao thông nội đồng còn chậm, nguyên nhân chính là do phụ thuộc vào mùa vụ sản xuất nên khó khăn trong việc chuẩn bị mặt bằng để thi công, lắp đặt công trình.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề hoàn thành kế hoạch xây dựng 03 công trình theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các giải pháp thực hiện như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và PTNT với số tiền **64.989,003** triệu đồng để thanh toán cho nhà thầu cung ứng

cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn nhằm đảm bảo theo tiến độ thực hiện và để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2019 phục vụ việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 1 từ (2016-2020) dự kiến thực hiện từ tháng 9 năm 2019.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục các công trình xây dựng theo hướng dẫn của ngành và hướng dẫn liên ngành để đăng ký cầu kiện kênh, nhà văn hóa, xi măng, ống cống theo kế hoạch.

- Chỉ đạo UBND các xã/ thị trấn tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt kênh mương đối với các tuyến kênh ở những nơi đã được cung ứng đầy đủ cầu kiện và có điều kiện thuận lợi về mặt bằng thi công công trình, không ảnh hưởng đến việc cung cấp nước tưới và diện tích lúa đã gieo cấy.

- Đề nghị UBND huyện Na Hang kiểm tra, rà soát, bổ sung toàn bộ các thông tin và số liệu đăng ký tiếp nhận để Sở Nông nghiệp và PTNT làm cơ sở cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn theo quy định; UBND huyện Hàm Yên và Yên Sơn tiếp tục có văn bản đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện còn lại để Sở Nông nghiệp và PTNT bố trí kế hoạch cung ứng, đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019.

3. Các Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây Dựng): Bám sát kế hoạch đã xây dựng phối hợp với nhà thầu để kịp thời cung ứng đảm bảo tiến độ thi công, lắp đặt tại cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện thi công lắp đặt các công trình, đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật. Kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Nhà thầu cung ứng cầu kiện kênh, xi măng, ống cống: Căn cứ kế hoạch của các chủ đầu tư tổ chức cung ứng đảm bảo đúng tiến độ thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 đến hết ngày 08/5/2019. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Xây dựng; Giao thông- Vận tải;
- Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT_{Bình}.



Nguyễn Công Hàm

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH
THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 08/5/2019**

(Kèm theo Báo cáo số 152 /BC-SNN ngày 08/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUỜNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UBND -NLN ngày 08/3/2019	Văn bản số 420/UBND -NLN ngày 05/4/2019	Văn bản số 624/UBND -KT ngày 04/4/2019	Văn bản số 481/UBND -KT ngày 05/4/2019	Văn bản số 212/UBND -NLN ngày 08/3/2019	Văn bản số 266/UBND -NLN ngày 23/4/2019	Văn bản số 127/UBND -NLN ngày 11/3/2019
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	104,729	40,500	9,393	0,196		43,003		11,637
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao (Đáp ứng theo tiến độ đề ra)	%	38,1	49,4	15,4	6,5	-	72,9	-	97,0
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	km	65,179	35,160	9,393	0,196	-	17,633	-	2,797
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	10,86	0,55				9,13		1,18
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	3,9	0,7	-	-	-	15,5	-	9,9
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	km	10,658	0,550	-	-	-	8,926	-	1,182

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ- UBND ngày 13/02/2019	QĐ số 76/QĐ- UBND ngày 27/02/2019		QĐ số 188/QĐ- UBND ngày 19/02/2019	QĐ số 528/QĐ- UBND ngày 30/12/2018	QĐ số 09/QĐ- UBND ngày 05/01/2019	QĐ số 07/QĐ- UBND ngày 10/01/2019
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đang thực hiện
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	5.514,2	2.258,0	1.518,0		682,4	1.055,8		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	tấn	5.514,2	2.258,0	1.518,0	-	682,4	1.055,8	-	-
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	80					80		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	cái	80	-	-	-	-	80	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	25,35	9,60	7,99		2,08	5,68		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	23,5	9,6	40,0	-	1,6	5,4	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	km	25,35	9,60	7,99	-	2,08	5,68	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1	12	17	3	-
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1	4	1		
2	Hỗ trợ cấu kiện (KH)	nhà	60	6	27		8	16	3	-

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-							
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	-							
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	-							
2	Hỗ trợ cấu kiện	nhà								
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cấu kiện	nhà	5	3				2		
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao (Đáp ứng theo tiến độ đề ra)	%	8,3	50,0				12,5		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	nhà	5	3	-	-	-	2	-	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà								
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà								
2.7	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà								
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-	-	-	-	-