

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH
THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 28/6/2019
(Kèm theo văn bản số 1046/SNN- TL ngày 28/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUƠNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Hoàn thành
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	192,93	59,59	45,06	3,00	19,83	43,78	9,69	12,00
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	70,16	72,67	73,87	99,83	47,20	74,19	60,54	100,01
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 21/6/2019)	km	13,66	-	11,99	0,01	-	-	1,66	-
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	97,29	20,33	20,02	1,07	8,36	36,26	1,10	10,15
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	35,38	24,80	32,82	35,67	19,90	61,46	6,87	84,58
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 21/6/2019)	km	27,59	4,74	7,80	0,02	6,16	7,76	0,80	0,31
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	13.918,5	3.877,2	1.902,1		2.864,3	5.092,9	38,0	144,0
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 21/6/2019)	tấn	670,4	-	-	-	200,9	469,5	-	-
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	705		80		140	464		21
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 21/6/2019)	cái	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	66,63	18,27	10,24		14,23	23,19	0,20	0,50
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	60,03	52,20	51,20		71,17	77,30	6,67	16,67
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 21/6/2019)	km	5,85	2,26	0,39	-	1,62	1,58	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1	12	17	3	-
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1	4	1		
2	Hỗ trợ cấu kiện (KH)	nhà	60	6	27		8	16	3	
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-							
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	2	2						
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	8	3		1	3	1		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	72,7	60,0		100,0	75,0	100,0		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 21/6/2019)	nhà	- 2	- 2	-	-	-	-	-	-

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	-							
2	Hỗ trợ cầu kiện	nhà								
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	33	5	12		5	8	3	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	55,00	83,33	44,44	-	62,50	50,00	100,00	
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 21/6/2019)	nhà	1	-	1	-	-	-	-	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	1	1						
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	17	2	6		2	5	2	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	28,33	33,33	22,22		25,00	31,25	66,67	
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 21/6/2019)	nhà	3	-	2	-	-	1	-	-
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	3	3	-	-	-	-	-	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%								
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 21/6/2019)	nhà								

11

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH
THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 21/6/2019
(Kèm theo văn bản số 1009/SNN- TL ngày 24/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUỜNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Hoàn thành
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	179,26	59,59	33,07	2,98	19,83	43,78	8,03	12,00
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	65,19	72,67	54,21	99,40	47,20	74,19	50,17	100,01
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 13/6/2019)	km	13,34	4,18	3,11	0,46	3,94	0,06	1,59	-
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	69,71	15,60	12,22	1,05	2,20	28,50	0,30	9,84
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	25,35	19,02	20,03	35,00	5,23	48,31	1,88	82,00
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 13/6/2019)	km	20,54	8,63	7,46	0,40	1,58	1,32	0,30	0,85
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
II	Kết quả triển khai thực hiện									

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
4	Tiền độ cung ứng xi măng	tấn	13.248,1	3.877,2	1.902,1		2.663,4	4.623,4	38,0	144,0
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 13/6/2019)	tấn	1.587,2	581,1	-	-	536,8	390,3	-	79,0
5	Tiền độ cung ứng ống cống	cái	705		80		140	464		21
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 13/6/2019)	cái	21	-	-	-	-	-	-	21
6	Đã thi công hoàn thành	km	60,78	16,01	9,85		12,61	21,61	0,20	0,50
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	54,76	45,74	49,25		63,05	72,03	6,67	16,67
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 13/6/2019)	km	5,48	0,09	0,54	-	3,34	1,11	-	0,40
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1	12	17	3	-
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1	4	1		
2	Hỗ trợ cấu kiện (KH)	nhà	60	6	27		8	16	3	
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-							
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	10	5		1	3	1		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	90,9	100,0		100,0	75,0	100,0		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 13/6/2019)	nhà	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	1	1						
2	Hỗ trợ cầu kiện	nhà								
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	32	5	11		5	8	3	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	53,33	83,33	40,74	-	62,50	50,00	100,00	
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 13/6/2019)	nhà	11	-	7	-	2	2	-	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	14	2	4		2	4	2	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	23,33	33,33	14,81		25,00	25,00	66,67	
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 13/6/2019)	nhà	4	-	2	-	2	-	-	-
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-	-	-	-	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%								
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 13/6/2019)	nhà								

TT	Chi tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình

18

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐNI TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số 244/SNN- TL ngày 13/6/2019 của Sở Nông

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh			
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang
6	2	3	4	5	6	7
A	KIÊN CỐ HÓA KÊNH MUƠNG					
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0
II	Kết quả triển khai thực hiện					
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công			Hoàn thành	Đang thực hiện	Hoàn thành
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	165,93	55,41	29,96	2,52
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	60,34	67,57	49,11	84,07
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019)	km	44,53	0,70	18,62	1,83
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	49,16	6,97	4,76	0,65
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	17,88	8,49	7,81	21,73
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019)	km	31,42	6,42	4,21	0,65
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG					
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00	
II	Kết quả triển khai thực hiện					
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến			Hoàn thành	Hoàn thành	
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành	
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	#####	3.296,1	1.902,1	
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019)	tấn	#####	1.038,1	384,1	-
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	684		80	
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019)	cái	461	-	80	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	55,30	15,92	9,31	

-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	49,82	45,49	46,55	
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019)	km	27,03	6,32	1,32	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA					
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1
2	Hỗ trợ cấu kiện (KH)	nhà	60	6	27	
II	Kết quả triển khai thực hiện					
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-			
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-			
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	8	3		1
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	-			
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019)	nhà	-	-	-	-
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	1	1		
2	Hỗ trợ cấu kiện	nhà				
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận cấu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cấu kiện	nhà	21	5	4	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	35,00	83,33	14,81	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019)	nhà	12	2	4	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-			
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	10	2	2	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	16,67	33,33	7,41	
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019)	nhà	10	2	2	-
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-

Đ NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND

ng nghiệp và PTNT))

Trong đó			
Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
8	9	10	11
42,0	59,0	16,0	12,0
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Hoàn thành
15,89	43,71	6,44	12,00
37,82	74,09	40,23	100,01
15,89	0,71	6,44	0,36
0,62	27,18		8,99
1,47	46,06	-	74,92
0,62	11,92	-	7,61
20,00	30,00	3,00	3,00
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.126,6	4.233,1	38,0	65,0
1.393,5	1.523,5	38,0	65,0
140	464		
140	241	-	-
9,27	20,50	0,20	0,10

46,35	68,34	6,67	3,33
6,15	12,94	0,20	0,10
12	17	3	-
4	1		
8	16	3	
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	1		
-	-	-	
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	6	3	
37,50	37,50	100,00	
3	3	-	
	4	2	
-	25,00	66,67	
-	4	2	
-	-	-	

15

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

(Kèm theo Công văn số 929/SNN- TL ngày 07/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUƠNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm			Hoàn thành	Đang thực hiện	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Hoàn thành
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	157,18	54,71	26,78	2,52	12,72	43,71	4,74	12,00
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	57,16	66,72	43,90	84,07	30,28	74,09	29,60	100,01
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 31/5/2019)	km	#####	-	7,985	0,352	0,998	-	1,500	-
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	36,86	3,84	1,32	0,65	0,62	23,34		7,09
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	13,40	4,68	2,16	21,73	1,47	39,56	-	59,08
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 31/5/2019)	km	#####	1,550	0,210	0,652	0,296	7,043	-	1,410
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Hoàn thành
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	#####	3.296,1	1.902,1		2.126,6	4.233,1		21,0
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 31/5/2019)	tấn	#####	-	384,1	-	182,4	895,3	-	21,0
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	684		80		140	464		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 31/5/2019)	cái	255	-	80	-	-	175	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	52,59	13,91	8,91		9,27	20,50		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	47,38	39,74	44,55		46,35	68,34	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 31/5/2019)	km	8,21	0,41	0,06	-	1,86	5,88	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1	12	17	3	-
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1	4	1		
2	Hỗ trợ cấu kiện (KH)	nhà	60	6	27		8	16	3	-
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-							
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	8	3		1	3	1		

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	-							
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 31/5/2019)	nhà	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	1	1						
2	Hỗ trợ cầu kiện	nhà								
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	21	5	4		3	6	3	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	35,00	83,33	14,81	-	37,50	37,50	100,00	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 31/5/2019)	nhà	4	2	-	-	-	2	-	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	-							
2.7	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	13					13		
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-	-	-	-	-

12

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

(Kèm theo Công văn số 883/SNN- TL ngày 31/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUƠNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 492)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	#####	54,714	18,797	2,170	11,720	43,711	3,236	12,001
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	53,22	66,72	30,81	72,33	27,90	74,09	20,23	100,01
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 24/5/2019)	km	#####	-	7,453	1,473	11,720	0,708	3,236	0,364
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	25,70	2,29	1,11		0,32	16,30		5,68
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	9,34	2,79	1,81	-	0,76	27,63	-	47,33
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 24/5/2019)	km	7,950	1,740	0,550	-	0,320	1,040	-	4,300
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 492)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Hoàn thành
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	#####	3.296,1	1.518,0		1.944,2	3.337,8		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 24/5/2019)	tấn	#####	-	-		1.211,1	628,2	-	-
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	429				140	289		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 24/5/2019)	cái	206	-	-		140	66	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	44,38	13,50	8,85		7,41	14,62		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	39,98	38,57	44,25		37,05	48,73	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 24/5/2019)	km	7,68	-	0,08		4,29	3,31	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1	12	17	3	-
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1	4	1		
2	Hỗ trợ cấu kiện (KH)	nhà	60	6	27		8	16	3	-
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-							
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	8	3		1	3	1		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	-							

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 24/5/2019)	nhà	4	-	-	1	3	-	-	-
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	1	1						
2	Hỗ trợ cầu kiện	nhà								
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	17	3	4		3	4	3	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	28,33	50,00	14,81	-	37,50	25,00	100,00	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 24/5/2019)	nhà	8	-	4	-	3	1	-	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	-							
2.7	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	13					13		
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-	-	-	-	-

11

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

(Kèm theo Công văn số 848/SNN- TL ngày 24/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUƠNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 492)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	#####	54,714	18,797	1,986	5,371	43,003	1,214	12,000
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	49,85	66,72	30,81	66,20	12,79	72,89	7,59	100,00
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 17/5/2019)	km	#####	-	7,453	1,289	5,371	-	1,214	0,363
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	21,57	1,68	0,66			16,30		2,93
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	7,84	2,05	1,08	-	-	27,63	-	24,42
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 17/5/2019)	km	3,820	1,130	0,100	-	-	1,040	-	1,550
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 492)	km	#####	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Hoàn thành
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	#####	3.296,1	1.518,0		733,2	2.709,7		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 17/5/2019)	tấn	#####	1.038,1	-	-	-	-	-	-
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	289					289		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 17/5/2019)	cái	66	-	-	-	-	66	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	36,70	13,50	8,77		3,12	11,31		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	33,96	13,50	43,85	-	2,40	10,78	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 17/5/2019)	km	8,43	3,90	0,78	-	-	3,75	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1	12	17	3	-
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1	4	1		
2	Hỗ trợ cấu kiện (KH)	nhà	60	6	27		8	16	3	-
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-							
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử	nhà	-							
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	4	3				1		

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	-							
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 17/5/2019)	nhà	4	3	-	-	-	1	-	-
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	1	1						
2	Hỗ trợ cầu kiện	nhà								
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	10	3				4	3	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	16,67	50,00	-	-	-	25,00	100,00	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 17/5/2019)	nhà	1	-	-	-	-	1	-	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	-							
2.7	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	13					13		
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-	-	-	-	-

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình

5

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

(Kèm theo Công văn số 814/SNN- TL ngày 20/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MU'ONG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 492)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UB ND-NLN ngày 02/5/2019	Văn bản số 420/UB ND-NLN ngày 05/4/2019	Văn bản số 624/UB ND-KT ngày 04/4/2019	Văn bản số 481/UB ND-KT ngày 05/4/2019	Văn bản số 212/UB ND-NLN ngày 02/5/2019	Văn bản số 266/UB ND-NLN ngày 02/5/2019	Văn bản số 127/UB ND-NLN ngày 11/5/2019
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	#####	54,714	11,344	0,697		43,003		11,637
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	44,14	66,72	18,60	23,23	-	72,89	-	96,98
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	km	#####	14,214	1,951	0,501	-	-	-	-
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	17,75	0,55	0,56			15,26		1,38
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	6,45	0,67	0,91	-	-	25,86	-	11,50

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	km	6,888	-	0,557	-	-	6,133	-	0,198
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	#####	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/201	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/201		QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/201	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/201	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/201	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/201
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đang thực hiện
4	Tiền độ cung ứng xi măng	tấn	#####	2.258,0	1.518,0		733,2	2.709,7		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	tấn	#####	-	-	-	50,8	1.653,9	-	-
5	Tiền độ cung ứng ống cống	cái	223					223		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	cái	143	-	-	-	-	143	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	28,27	9,60	7,99		3,12	7,56		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	26,16	9,60	39,95	-	2,40	7,20	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	km	2,92	-	-	-	1,04	1,88	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1	12	17	3	-
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1	4	1		

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Hỗ trợ cầu kiện (KH)	nhà	60	6	27		8	16	3	-
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-							
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	-							
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	-							
2	Hỗ trợ cầu kiện	nhà								
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	9	3				3	3	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	15,00	50,00	-	-	-	18,75	100,00	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	nhà	4	-	-	-	-	1	3	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà								
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà								
2.7	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà								
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

-

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2010 ĐẾN HẾT NĂM 2019

(Kèm theo Văn bản số 512 /SNN-TL ngày 29/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUÔNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UB ND-NLN ngày 08/2/201				Văn bản số 212/UB ND-NLN ngày 08/2/201		Văn bản số 127/UB ND-NLN ngày 11/2/201
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	26,45	-				19,33		7,12
-	Đạt 9,62% so với kế hoạch UBND tỉnh giao; so với kế hoạch đã xây dựng thì tiến độ cung ứng nhìn chung vẫn còn chậm, nguyên nhân do thời gian vừa qua đơn vị cung ứng đang tập trung cung ứng cho	%	9,62	-	-	-	-	32,76	-	59,37

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
	<i>Trong thời gian tới, sau khi có kế hoạch tiếp nhận chi tiết của các huyện ở gần, đơn vị cung ứng sẽ tập trung cung ứng dần đều cho các huyện trên địa bàn toàn tỉnh nên sẽ</i>									
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	#REF!	#REF!				#REF!		
B	BỀ TỔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/201	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/201		QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/201	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/201	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/201	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/201
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Đang thực hiện	Đang thực hiện		Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			UBND các huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng, ống cống						
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	26	1	12	17	3	1
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa	nhà		Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa						

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình

-

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NĂM 05/11/2019

(Kèm theo Văn bản số 550/SNN-TL ngày 05/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIÊN CỐ HÓA KÊNH MUƠNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UB ND-NLN ngày	Chưa có văn bản đăng ký	Văn bản số 624/UB ND-KT ngày 04/4/201	Chưa có văn bản đăng ký	Văn bản số 212/UB ND-NLN ngày	Chưa có văn bản đăng ký	Văn bản số 127/UB ND-NLN ngày
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	39,55	5,34				25,37		8,84
-	Tỷ lệ tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn lũy kế đạt so	%	14,38	6,51	-	-	-	43,00	-	73,67
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	0,2					0,2		
-	Tỷ lệ thi công lắp đặt kênh bê tông đúc sẵn lũy kế đạt so với KH tỉnh	%	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/201	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/201		QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/201	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/201	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/201	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/201
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Đang thực hiện	Đang thực hiện		Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			UBND các huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng, ống cống						
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	26	1	12	17	3	1
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu kiện chi tiết cho từng xã			Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa	nhà		Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa (Đang tổ chức chấm thầu để lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa)						

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình

-
100

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA
HĐND TỈNH**

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NĂM 12/12/2019

(Kèm theo Văn bản số 603/SNN-TL ngày 12/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUỜNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 492)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UBND-NLN ngày	Chưa có văn bản đăng ký	Văn bản số 624/UBND-KT ngày 04/4/201	Văn bản số 481/UBND-KT ngày 05/4/201	Văn bản số 212/UBND-NLN ngày	Chưa có văn bản đăng ký	Văn bản số 127/UBND-NLN ngày
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	51,55	5,34				36,01		10,20
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	18,74	6,51	-	-	-	61,03	-	84,98
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 05/4/2019)	km	12,00	-	-	-	-	10,64	-	1,36
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	0,3					0,3		
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	0,1	-	-	-	-	0,6	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 05/4/2019)	km	0,1					0,1		

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	#####	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/2019	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/2019		QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/2019	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/2019	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2020	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/2020
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Đang thực hiện	Hoàn thành		Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Đang thực hiện	Hoàn thành		Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	677,0		677,0					
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 05/4/2019)	tấn	677,0		677,0					
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	-							
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 05/4/2019)	cái	-							
6	Đã thi công hoàn thành	km	2,90		2,90					
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	2,68	-	14,50	-	-	-	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 05/4/2019)	km	2,90		2,90					
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	26	1	12	17	3	1
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa (Đang tổ chức chấm thầu để lựa chọn nhà thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa)						

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình

-

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-H HĐND TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN 2021

(Kèm theo Báo cáo số /BC- SNN ngày 15/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh			
				Sơn Đương	Yên Sơn	T.phố T.Quang
6	2	3	4	5	6	7
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUỐNG					
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UBND-NLN ngày	Chưa có văn bản đăng ký	Văn bản số 624/UBND-KT ngày 04/4/201
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	67,92	14,94		
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	24,70	18,21	-	-
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lủy kế	km	0,35	-		
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	0,1	-	-	-
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG					
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	#####	35,00	20,00	
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/201	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/201	
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Đang thực hiện	Hoàn thành	
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Đang thực hiện	Hoàn thành	
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	677,0		677,0	

5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	-			
6	Đã thi công hoàn thành	km	2,90		2,90	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giáo	%	2,68	-	14,50	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA					
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	26	1
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Sở Xây dựng đang hoàn thiện cá thầu cung ứng cầu kiện nhà văn l nhà thầu cung ứng cầu kiện nhà v		

ĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA

THẾT NÚC ẦY 10/1/2010
ghiệp và PTNT))

Trong đó			
Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
8	9	10	11
42,0	59,0	16,0	12,0
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Văn bản số 481/UB ND-KT ngày 05/4/201	Văn bản số 212/UB ND-NLN ngày	Chưa có văn bản đăng ký	Văn bản số 127/UB ND-NLN ngày
	42,79		10,20
-	72,53	-	84,98
	0,35		
-	0,6	-	-
20,00	30,00	3,00	3,00
QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/201	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/201	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/201	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/201
Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện

-	-	-	-
12	17	3	1
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
ic hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà nó (Đang tổ chức chấm thầu để lựa chọn văn hóa)			

-

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2016 ĐẾN HẾT NĂM 26/4/2019

(Kèm theo Công văn số 669/SNN- TL ngày 26/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUƠNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 19/4/2019)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UB ND-NLN ngày	Văn bản số 420/UB ND-NLN ngày	Văn bản số 624/UB ND-KT ngày 04/4/201	Văn bản số 481/UB ND-KT ngày 05/4/201	Văn bản số 212/UB ND-NLN ngày	Văn bản số 266/UB ND-NLN ngày	Văn bản số 127/UB ND-NLN ngày
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	83,60	23,16	5,61	0,20		43,00		11,64
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	30,40	28,24	9,20	6,53	-	72,89	-	96,98
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	km	15,68	8,22	5,61	0,20	-	0,21	-	1,44
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	1,75	0,52				0,35		0,88
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	0,6	0,6	-	-	-	0,6	-	7,3
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	km	1,4	0,5	-	-	-	-	-	0,9

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	#####	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/2019	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/2019		QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/2019	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/2019	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2019	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/2019
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành		Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
4	Tiền độ cung ứng xi măng	tấn	#####	1.453,9	677,0					
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	tấn	#####	1.453,9	-	-	-	-	-	-
5	Tiền độ cung ứng ống cống	cái	-							
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	cái	-							
6	Đã thi công hoàn thành	km	12,77	6,13	6,64					
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	11,82	6,13	33,20	-	-	-	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 19/4/2019)	km	9,87	6,13	3,74	-	-	-	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	26	1	12	17	3	1
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Sở Xây dựng đã hoàn thiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa, dự kiến bắt đầu cung ứng cho các xã trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 02/5/2019						

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

-

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

(Kèm theo Công văn số 693/SNN- TL ngày 03/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUƠNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 492)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UBND-NLN ngày	Văn bản số 420/UBND-NLN ngày	Văn bản số 624/UBND-KT ngày 04/4/201	Văn bản số 481/UBND-KT ngày 05/4/201	Văn bản số 212/UBND-NLN ngày	Văn bản số 266/UBND-NLN ngày	Văn bản số 127/UBND-NLN ngày
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	#####	29,406	9,393	0,196		43,003		11,637
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	34,05	35,86	15,40	6,53	-	72,89	-	96,98
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 26/4/2019)	km	#####	6,251	3,784	-	-	-	-	-
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	10,86	0,55				9,13		1,18
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	3,9	0,7	-	-	-	15,5	-	9,9

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 26/4/2019)	km	9,113	0,030	-	-	-	8,781	-	0,302
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 1156/QĐ-UBND)	km	#####	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/201	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/201		QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/201	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/201	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/201	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/201
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đang thực hiện
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	#####	2.258,0	1.518,0		682,4	1.055,8		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 26/4/2019)	tấn	#####	804,1	841,0	-	682,4	1.055,8	-	-
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	80					80		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 26/4/2019)	cái	80	-	-	-	-	80	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	25,35	9,60	7,99		2,08	5,68		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	23,46	9,60	39,95	-	1,60	5,41	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 26/4/2019)	km	12,58	3,47	1,35	-	2,08	5,68	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1	12	17	3	-
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1	4	1		
2	Hỗ trợ cầu kiện (KH)	nhà	60	6	27		8	16	3	-
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-							
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử	nhà	-							
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	-							
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây	nhà	-							
2	Hỗ trợ cầu kiện	nhà								
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	1	1						
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử	nhà								
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà								
2.7	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây	nhà								
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-	-	-	-	-

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình

-

100

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐNI TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-SNN ngày 08/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh			
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang
6	2	3	4	5	6	7
A	KIẾN CỐ HÓA KÊNH MUƠNG					
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 1029/QĐ-UBND)	km	275,0	82,0	61,0	3,0
II	Kết quả triển khai thực hiện					
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UBND-NLNLN ngày 22/2/2019	Văn bản số 420/UBND-NLNLN ngày 25/4/2019	Văn bản số 624/UBND-KT ngày 04/4/2019
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	#####	40,500	9,393	0,196
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao (Đáp ứng theo tiến độ đề ra)	%	38,1	49,4	15,4	6,5
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	km	#####	35,160	9,393	0,196
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	10,86	0,55		
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	3,9	0,7	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	km	#####	0,550	-	-
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG					
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 1029/QĐ-UBND)	km	#####	35,00	20,00	
II	Kết quả triển khai thực hiện					
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/2019	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/2019	
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến			Hoàn thành	Hoàn thành	
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành	

4	Tiền độ cung ứng xi măng	tấn	#####	2.258,0	1.518,0	
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	tấn	#####	2.258,0	1.518,0	-
5	Tiền độ cung ứng ống cống	cái	80			
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	cái	80	-	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	25,35	9,60	7,99	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh	%	23,5	9,6	40,0	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	km	25,35	9,60	7,99	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA					
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1
2	Hỗ trợ cầu kiện (KH)	nhà	60	6	27	
II	Kết quả triển khai thực hiện					
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-			
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-			
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	-			
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	-			
2	Hỗ trợ cầu kiện	nhà				
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	5	3		
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao (Đáp ứng theo tiến độ đề ra)	%	8,3	50,0		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 08/4/2019)	nhà	5	3	-	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà				
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà				
2.7	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà				
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-

Đ NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND

ghiep và PTNT))

Trong đó			
Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
8	9	10	11
42,0	59,0	16,0	12,0
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Văn bản số 481/UB ND-KT ngày 05/4/201	Văn bản số 212/UB ND-NLN ngày 05/4/201	Văn bản số 266/UB ND-NLN ngày 05/4/201	Văn bản số 127/UB ND-NLN ngày 05/4/201
	43,003		11,637
-	72,9	-	97,0
-	17,633	-	2,797
	9,13		1,18
-	15,5	-	9,9
-	8,926	-	1,182
20,00	30,00	3,00	3,00
QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/201	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/201	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/201	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/201
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đang thực hiện

682,4	1.055,8		
682,4	1.055,8	-	-
	80		
-	80	-	-
2,08	5,68		
1,6	5,4	-	-
2,08	5,68	-	-
12	17	3	-
4	1		
8	16	3	-
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
	2		
	12,5		
-	2	-	-
-	-	-	-

-

100

