

Số: 70/BC-SNN

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

**Tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND
ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND giao năm 2018, 2019
đến hết ngày 13/3/2019**

Căn cứ Giấy mời số 58/MH-UBND ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mời họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch tỉnh giao năm 2018, 2019 đến hết ngày 13/3/2019 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2018

1. Về kiên cố hóa kênh mương: Đã thi công lắp đặt hoàn thành đưa vào sử dụng 275,009km/ 275km kênh, đạt 100% kế hoạch.

2. Về bê tông hóa đường giao thông nội đồng: Đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 108,65/ 100,54km đường, đạt 108,07% kế hoạch.

3. Về xây dựng nhà văn hóa thôn gắn với sân thể thao và khuôn viên: Đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 163/163 nhà, đạt 100% kế hoạch.

II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2019

1. Kế hoạch UBND tỉnh giao

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2019; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 về việc phê duyệt bổ sung vốn đầu tư năm 2019 cho Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về việc phê duyệt chi tiết vốn đầu tư ngân sách Nhà nước để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên năm 2019 theo Nghị quyết số 03/2016 ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh. Trong đó:

- Kiên cố hóa kênh mương 275km kênh mương bằng bê tông đúc sẵn với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 193,237 tỷ đồng.

- Bê tông hóa 111,0km đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 33,23 tỷ đồng.

- Xây dựng 71 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố với tổng kinh phí hỗ trợ 19,0 tỷ đồng. Bao gồm: 60 nhà văn hóa thôn, bản với kinh phí hỗ trợ 16,8 tỷ đồng và 11 nhà tổ nhân dân với kinh phí hỗ trợ 2,2 tỷ đồng.

2. Tình hình, tiến độ thực hiện

2.1- Kiên cố hóa kênh mương

- *Kết quả lựa chọn nhà thầu:* Đến ngày 13/3/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH và Đầu tư xây dựng Thành Hưng 02 gói thầu mua sắm cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn để kiên cố hóa 275km kênh mương với tổng giá trị 193,189 tỷ đồng.

- *Kế hoạch cung ứng cấu kiện:* Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn đến các xã/ phường/ thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thời gian cung ứng bắt đầu từ ngày 13/3/2019, đến nay đã cung ứng được 1,744km xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình, phần đầu hoàn thành việc cung ứng xong trước ngày 31/8/2019.

- *Tiến độ cấp vốn và giải ngân:*

+ Đã cấp: 128,2/193,237 tỷ đồng, đạt 66,34% kế hoạch.

+ Giải ngân: Dự kiến trong tháng 3/2019 sẽ hoàn thành giải ngân 95,0/128,2 tỷ đồng, đạt 74,1% vốn đã giao (đạt 49,16% tổng kế hoạch vốn).

2.2- Bê tông hóa đường giao thông nội đồng

Hiện nay Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện đấu thầu, ký kết hợp đồng cung ứng xi măng ống cống và lập kế hoạch để triển khai thi công các tuyến đường.

2.3- Xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên:

- *Kết quả lựa chọn nhà thầu:* Hiện nay Sở Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn, bản. Dự kiến sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu trong tháng 3/2019.

- *Tiến độ cung ứng cấu kiện:* Sở Xây dựng đang phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn, bản đến các thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Dự kiến thời gian cung ứng bắt đầu vào cuối tháng 4/2019 và kết thúc trước ngày 30/11/2019.

- Tiến độ cấp vốn và giải ngân:

+ Đã cấp: 16,8/16,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản.

+ Giải ngân: Dự kiến trong tháng 4/2019 sẽ hoàn thành giải ngân 8,4/16,8 tỷ đồng, đạt 50% tổng vốn hỗ trợ đã giao để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và tiến độ triển khai năm 2019 về thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết ngày 13/3/2019. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Xây dựng; Giao thông- Vận tải; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT_{Bình}.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Việt

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 13/3/2019**

(Kèm theo Báo cáo số 70/BC-SNN ngày 13/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T. phố T. Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Kiên cố hóa kênh mương	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UBND-NLN ngày 08/3/2019				Văn bản số 212/UBND-NLN ngày 08/3/2019		Văn bản số 127/UBND-NLN ngày 11/3/2019
3	Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn			Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn, dự kiến sẽ bắt đầu cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn cho các xã/ phường/ thị trấn từ ngày 13/3/2019						
II	Bê tông hóa đường giao thông nội đồng	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			UBND các huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng, ống cống						

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
III	Xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân	km	71	11	26	1	12	17	3	1
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu kiện chi tiết cho từng xã			Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT	Chưa HT
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa			Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa						