

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: *512*/SNN-TL

V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ – HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019 đến hết ngày 29/3/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Thông báo số 20/TB-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019 đến hết ngày 29/3/2019 như sau:

(Có biểu tổng hợp tiến độ thực hiện kèm theo)

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận: *Und*

- Như kính gửi (Báo/cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VP điều phối NTM tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KH- TC Sở;
- Chi cục PTNT;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT_(Binh)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Công Hàm

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH
THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 29/3/2019**

(Kèm theo Văn bản số /SNN-TL ngày 29/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UBND -NLN ngày 08/3/2019				Văn bản số 212/UBND -NLN ngày 08/3/2019		Văn bản số 127/UBND -NLN ngày 11/3/2019
3	Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	26,45	-				19,33		7,12
-	<i>Đạt 9,62% so với kế hoạch UBND tỉnh giao; so với kế hoạch đã xây dựng thì tiến độ cung ứng nhìn chung vẫn còn chậm, nguyên nhân do thời gian vừa qua đơn vị cung ứng đang tập trung cung ứng cho các huyện xa (Lâm Bình, Chiêm Hóa).</i>	%	9,62	-	-	-	-	32,76	-	59,37

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phó T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
	<i>Trong thời gian tới, sau khi có kế hoạch tiếp nhận chi tiết của các huyện ở gần, đơn vị cung ứng sẽ tập trung cung ứng dần đều cho các huyện trên địa bàn toàn tỉnh nên sẽ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra.</i>									
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	-	-				-		
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 13/02/2019	QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 27/02/2019	Hoàn thành	QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 19/02/2019	QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/12/2018	QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2019	QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/2019
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện	Đang thực hiện
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			UBND các huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng, ống cống						
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	26	1	12	17	3	1
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành