

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 814 /SNN-TL

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2019

V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
số 03/2016/NQ – HĐND ngày 13/7/2016
của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh
giao năm 2019 đến hết ngày 17/5/2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Thông báo số 20/TB-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019 đến hết ngày 17/5/2019 như sau:

(Có biểu tổng hợp tiến độ thực hiện kèm theo)

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận: W

- Như kính gửi (Báo/cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VP điều phối NTM tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KH- TC Sở;
- Chi cục PTNT;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT_(Binh)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Công Hàm

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH
THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 17/5/2019**

(Kèm theo Công văn số **814**/SNN- TL ngày **20/5/2019** của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	275,0	82,0	61,0	3,0	42,0	59,0	16,0	12,0
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ thị trấn			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2	Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cầu kiện chi tiết đến từng đầu điểm công trình (tuyến kênh)			Văn bản số 373/UBND -NLN ngày 08/3/2019	Văn bản số 420/UBND -NLN ngày 05/4/2019	Văn bản số 624/UBND -KT ngày 04/4/2019	Văn bản số 481/UBND -KT ngày 05/4/2019	Văn bản số 212/UBND -NLN ngày 08/3/2019	Văn bản số 266/UBND -NLN ngày 23/4/2019	Văn bản số 127/UBND -NLN ngày 11/3/2019
3	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn	km	121,395	54,714	11,344	0,697		43,003		11,637
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	44,14	66,72	18,60	23,23	-	72,89	-	96,98
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	km	16,666	14,214	1,951	0,501	-	-	-	-
4	Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế	km	17,75	0,55	0,56			15,26		1,38
-	Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	6,45	0,67	0,91	-	-	25,86	-	11,50

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	km	6,888	-	0,557	-	-	6,133	-	0,198
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	km	111,00	35,00	20,00		20,00	30,00	3,00	3,00
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn			QĐ số 1156/QĐ- UBND ngày 13/02/2019	QĐ số 76/QĐ- UBND ngày 27/02/2019		QĐ số 188/QĐ- UBND ngày 19/02/2019	QĐ số 528/QĐ- UBND ngày 30/12/2018	QĐ số 09/QĐ- UBND ngày 05/01/2019	QĐ số 07/QĐ- UBND ngày 10/01/2019
2	Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết đến từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Hoàn thành	Hoàn thành		Hoàn thành	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đang thực hiện
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	7.218,8	2.258,0	1.518,0		733,2	2.709,7		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	tấn	1.704,7	-	-	-	50,8	1.653,9	-	-
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	223					223		
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	cái	143	-	-	-	-	143	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	28,27	9,60	7,99		3,12	7,56		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	26,16	9,60	39,95	-	2,40	7,20	-	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	km	2,92	-	-	-	1,04	1,88	-	-
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
I	KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402)	nhà	71	11	27	1	12	17	3	-
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	nhà	11	5		1	4	1		

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Hỗ trợ cầu kiện (KH)	nhà	60	6	27		8	16	3	-
II	Kết quả triển khai thực hiện									
1	Hỗ trợ tiền mặt	nhà	-							
1.1	Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
1.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	-							
1.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	-							
1.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	-							
2	Hỗ trợ cầu kiện	nhà								
2.1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.2	Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cầu kiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.3	Tổ chức đấu thầu cung ứng cầu kiện nhà văn hóa			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
2.4	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	9	3				3	3	
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	15,00	50,00	-	-	-	18,75	100,00	-
-	Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 10/5/2019)	nhà	4	-	-	-	-	1	3	-
2.5	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà								
2.6	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà								
2.7	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà								
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	-	-	-	-	-	-	-	-