

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: *08* /SNN-TL

V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ – HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018 đến hết ngày 04/01/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Thông báo số 24/TB-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về kết luận cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018 đến hết ngày 04/01/2019 như sau:

(Có biểu tổng hợp tiến độ thực hiện kèm theo)

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận: *Uđ*

- Như kính gửi (Báo/cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VP điều phối NTM tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KH- TC Sở;
- Chi cục PTNT;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT_(Binh)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đại Thành

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẾN HẾT NGÀY 04/01/2019**

(Kèm theo Văn bản số /SNN-TL ngày 04/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT	Chi tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG									
I	KH năm 2018 UBND tỉnh giao (QĐ 23)	km	275,0	66,0	73,0	12,0	40,0	53,0	16,0	15,0
II	Kết quả triển khai thực hiện:									
1	<i>Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh BT đúc sẵn lũy kế</i>	<i>km</i>	<i>275,0</i>	<i>66,0</i>	<i>73,0</i>	<i>12,0</i>	<i>40,0</i>	<i>53,0</i>	<i>16,0</i>	<i>15,0</i>
-	<i>Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao</i>	<i>%</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2	<i>Tiến độ thi công lắp ghép kênh lũy kế</i>	<i>km</i>	<i>275,009</i>	<i>66,000</i>	<i>73,001</i>	<i>12,002</i>	<i>40,004</i>	<i>53,002</i>	<i>16,000</i>	<i>15,000</i>
-	<i>Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao</i>	<i>%</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,02</i>	<i>100,01</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
B	BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG									
I	Kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018	km	100,54	35,00	16,10	1,31	18,00	22,66	2,28	5,19
II	Kết quả triển khai thực hiện:									
1	<i>Tiến độ cung ứng xi măng</i>	<i>tấn</i>	<i>22.479,1</i>	<i>8.218,9</i>	<i>3.474,7</i>	<i>248,0</i>	<i>4.426,4</i>	<i>4.565,0</i>	<i>565,6</i>	<i>980,6</i>
2	<i>Tiến độ cung ứng ống cống</i>	<i>cái</i>	<i>1.107</i>		<i>88</i>	<i>41</i>	<i>252</i>	<i>627</i>	<i>46</i>	<i>53</i>
3	<i>Đã thi công hoàn thành</i>	<i>km</i>	<i>108,65</i>	<i>35,00</i>	<i>17,18</i>	<i>1,31</i>	<i>23,44</i>	<i>23,79</i>	<i>2,74</i>	<i>5,19</i>

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	108,07	100,00	106,71	100,00	130,21	104,99	120,26	100,00
C	XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA									
I	Kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018	Nhà	163	35	39	13	28	25	17	6
II	Kết quả triển khai thực hiện:									
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH)	Nhà	21	6	0	8	4	2	1	
1.1	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	20	6		8	4	2		
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	95,2	100,0		100,0				
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 28/12/2018)	nhà	2	-	-	2	-	-	-	-
1.2	Số nhà đang thi công, hoàn thiện		1	-	-	-	-	-	1	-
2	Hỗ trợ cấu kiện (KH)	nhà	142	29	39	5	24	23	16	6
2.1	Đã nhận đầy đủ cấu kiện	nhà	142	29	39	5	24	23	16	6
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	136	26	39	3	23	23	16	6
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	95,77	89,66	100,00	60,00	95,83	100,00	100,00	100,00
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 28/12/2018)	nhà	9	1	2	-	1	-	5	-
2.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	6	3	-	2	1	-	-	-
3	Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng	nhà	156	32	39	11	27	25	16	6

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	%	95,71	91,43	100,00	84,62	96,43	100,00	94,12	100,00
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 28/12/2018)	nhà	11	1	2	2	1	-	5	-
4	Số nhà văn hóa còn phải thi công, hoàn thiện xây dựng để hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018	nhà	7	3	-	2	1	-	1	0
-	Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao	nhà	4,29	8,57	-	15,38	3,57	-	5,88	-