

Số: 24/BC-BCĐ

Sơn Dương, ngày tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Thực hiện xóa nhà ở tạm, đột nát trên địa bàn huyện Sơn Dương
(Đến ngày 05/6/2025)

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 30/12/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát tỉnh Tuyên Quang về thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà đột trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Sơn Dương báo cáo tiến độ thực hiện xóa nhà ở tạm, đột nát trên địa bàn huyện Sơn Dương đến ngày 05/6/2025, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Cấp huyện: Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã ban hành Quyết định số 3069-QĐ/TU ngày 21/11/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng thời ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn Sơn Dương. Ủy ban nhân dân huyện đã Ban hành Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà đột nát năm 2024, 2025 trên địa bàn huyện Sơn Dương; Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 25/01/2025 về việc phê duyệt danh sách các hộ đủ điều kiện thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát năm 2024, năm 2025 trên địa bàn huyện Sơn Dương; Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 về việc phê duyệt giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2024 cho UBND các xã để thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương (đợt 1). Ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 12/02/2025 về việc thành lập 5 kiểm tra xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Sơn Dương; văn bản số 523/UBND-VX ngày 14/3/2025 của UBND huyện về việc đôn đốc giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, nhà đột nát. Ban hành Quyết định số 3484-QĐ-HU ngày 24/4/2025 về việc kiện toàn BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện; Quyết định số 20/QĐ-BCĐ về việc sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của BCĐ xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện.

- Cấp xã: Các xã có nhà tạm, nhà đột nát Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát và xây dựng Kế hoạch triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát.

2. Tiến độ thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025

2.1. Tiến độ làm nhà

a) Tổng số nhà đã hoàn thành và nhà đã khởi công 397/397 nhà, đạt 100% (xây mới 262 nhà, sửa chữa 135 nhà). Trong đó:

- Tổng số nhà hoàn thành 310/397 (xây mới 175, sửa chữa 135), đạt 78,08%
+ Hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 96 nhà/106 nhà (làm mới 46 nhà, sửa chữa 50 nhà), **đạt 90 %** so với Kế hoạch.

+ Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thuộc các đối tượng khác: 212 nhà/291 nhà (Làm mới 127 nhà, sửa chữa 85 nhà) **đạt 72,8% so với Kế hoạch**

HUY ỆN	TỔNG SỐ NHÀ ĐÃ HOÀN THÀNH (nhà)		TRONG ĐÓ																			
	Tổng số hộ		Trong đó		HỘ NGƯỜI CÓ CÔNG		HỘ 02 CTMTQG		HỖ TRỢ NHÀ Ở TỪ CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT													
					Hộ người có công		Hộ 02 CTMTQG		Tổng nhà hoàn thành		Trong đó		Hộ nghèo		Hộ cận nghèo		Hộ có thành viên trong gia đình là đối tượng		Hộ Dân tộc thiểu số		Hộ khác	
			Xây mới nhà ở	Cải tạo nhà ở	Tổng nhà hoàn thành	Trong đó	Tổng nhà hoàn thành	Trong đó	Tổng nhà hoàn thành	Trong đó	Xây mới nhà ở	Cải tạo nhà ở	Xây mới nhà ở	Cải tạo nhà ở	Xây mới nhà ở	Cải tạo nhà ở	Xây mới nhà ở	Cải tạo nhà ở	Xây mới nhà ở	Cải tạo nhà ở	Xây mới nhà ở	Cải tạo nhà ở
Son Dương	310		175	135	96	46	50	2	2	0	212	127	85	55	55	20	18	1	19	7	34	3

- Tổng số nhà đã khởi công xây dựng làm mới 87 nhà.

2.2. Tiến độ giải ngân

a) Tổng kinh phí được phân bổ 16.790 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Nhà nước 14.590 triệu đồng/280 nhà.

+ Tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Sơn Dương: 6.660 triệu đồng (xây mới 4.740 triệu đồng; sửa chữa 1.920 triệu đồng).

+ Tại Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 05/4/2025 của UBND huyện Sơn Dương: 3.090 triệu đồng (Làm mới: 2.880 triệu đồng; sửa chữa: 210 triệu đồng).

+ Tại Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND huyện Sơn Dương: 400 triệu đồng (8 căn làm mới hộ nghèo DTTS).

+ Tại Quyết định số 160/QĐ-MTTQ-BVĐ ngày 05/6/2025 của Ban Vận động Quỹ 'Vì người nghèo' Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang: 4.440 triệu đồng/74 hộ làm mới.

b) Giải ngân

- Tổng kinh phí được giải ngân từ Ngân sách Nhà nước: 6.829 triệu đồng/158 hộ, **đạt 46,8%** (xây mới 4.879 triệu đồng/93 hộ, sửa chữa 1.950 triệu đồng/65 hộ).

- Kinh phí chưa giải ngân: 3.321 triệu đồng/50 hộ, chiếm 53,2%.

TT	Huyện, thành phố	Tổng kinh phí đã phân bổ hỗ trợ			Kinh phí đã chuyển đến cấp xã			Kinh phí đã đến tay người dân		
		Ngân sách địa phương và TP Hà Nội hỗ trợ	Từ Chương trình MTQG	Từ nguồn khác	Ngân sách địa phương và TP Hà Nội hỗ trợ	Từ Chương trình MTQG	Từ nguồn khác	Ngân sách địa phương và TP Hà Nội hỗ trợ	Từ Chương trình MTQG	Từ nguồn khác
	Sơn Dương	14.190	400	2.200	9.750	400	2.200	6.829	70	2.200

(Có 02 biểu chi tiết kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

1. Đánh giá khó khăn, vướng mắc

- Một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như không có khả năng lao động, ốm đau đột xuất, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp nên tại thời điểm hỗ trợ không có nguồn kinh phí đối ứng để làm nhà. Do phong tục tập quán việc xem ngày, chọn người đứng tên làm nhà, khởi công nên ảnh hưởng đến tiếp độ theo kế hoạch.

- Chưa có kinh phí hỗ trợ cho 73 hộ người có công với cách mạng đã làm mới, sửa chữa nhà từ năm 2013 đến ngày 30/9/2024 (xây mới 37, sửa chữa 36 hộ).

- Kinh phí hỗ trợ cho 25 hộ thuộc nhóm đối tượng khác (hộ có người neo đơn, hộ có người khuyết tật, hộ có người cao tuổi; xây mới 22 hộ, sửa chữa 03 hộ).

2. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị phân bổ kinh phí cho 74 nhà trong Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 30/12/2025 từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa thông qua các qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ và các chương trình an sinh xã hội, nguồn quỹ vì người nghèo các cấp vận động huy động sự hỗ trợ giúp đỡ từ nguyên vật liệu, ngày công lao động của anh em dòng họ cộng đồng dân cư các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để hỗ trợ hộ các gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực thực hiện hoàn thành mục tiêu Kế hoạch.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện được phân công phụ trách; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn huy động các nguồn lực hỗ trợ các hộ đang làm và giải ngân hoàn thiện trong tháng 6/2025.

3. Đề xuất, kiến nghị giải pháp.

Đề nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 73 hộ người có công với cách mạng đã làm mới, sửa chữa nhà từ năm 2013 đến ngày 30/9/2024 (*xây mới 37, sửa chữa 36 hộ*); 25 hộ thuộc nhóm đối tượng khác (*hộ có người neo đơn, hộ có người khuyết tật, hộ có người cao tuổi; xây mới 22, sửa chữa 03 hộ*).

Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Sơn Dương trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở NN&PT (B/c);
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ xóa nhà tạm huyện;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Phòng Nội vụ; Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VT, CVTH.

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Phạm Thị Nhị Bình